

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.195,69 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.195,69 (100,00%) |
| 2. DEMOLIÇÕES | 12.895,82 (80,00%) | 3.223,96 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 16.119,78 (100,00%) |
| 3. ESTRUTURAS | 0,00 (0,00%) | 26.714,40 (20,00%) | 40.071,60 (30,00%) | 40.071,60 (30,00%) | 26.714,40 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 133.572,00 (100,00%) |
| 4. ALVENARIAS | 0,00 (0,00%) | 1.698,85 (10,00%) | 3.397,71 (20,00%) | 3.397,71 (20,00%) | 5.096,56 (30,00%) | 1.698,85 (10,00%) | 1.698,85 (10,00%) | 0,00 (0,00%) | 16.988,53 (100,00%) |
| 5. REVESTIMENTOS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.659,94 (10,00%) | 5.489,92 (15,00%) | 5.489,92 (15,00%) | 7.319,89 (20,00%) | 7.319,89 (20,00%) | 7.319,89 (20,00%) | 36.599,45 (100,00%) |
| 6. DIVISÓRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 19.539,98 (50,00%) | 19.539,98 (50,00%) | 39.079,96 (100,00%) |
| 7. ESQUADRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 8.471,99 (20,00%) | 8.471,99 (20,00%) | 12.707,99 (30,00%) | 12.707,99 (30,00%) | 42.359,96 (100,00%) |
| 8. FORROS GESSO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.099,29 (20,00%) | 12.397,15 (80,00%) | 15.496,44 (100,00%) |
| 9. PISOS | 0,00 (0,00%) | 6.632,20 (10,00%) | 6.632,20 (10,00%) | 6.632,20 (10,00%) | 6.632,20 (10,00%) | 13.264,40 (20,00%) | 19.896,60 (30,00%) | 6.632,20 (10,00%) | 66.322,00 (100,00%) |
| 10. REDE ELÉTRICA E LUMINÁRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 8.349,31 (20,00%) | 8.349,31 (20,00%) | 25.047,94 (60,00%) | 41.746,56 (100,00%) |
| 11. REDE HIDROSSANITÁRIA | 281,21 (5,00%) | 281,21 (5,00%) | 562,41 (10,00%) | 562,41 (10,00%) | 1.124,82 (20,00%) | 1.124,82 (20,00%) | 1.124,82 (20,00%) | 562,41 (10,00%) | 5.624,11 (100,00%) |
| 12. LOUÇAS & METAIS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 1.574,87 (20,00%) | 6.299,47 (80,00%) | 7.874,34 (100,00%) |
| 13. PINTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 10.434,84 (20,00%) | 20.869,68 (40,00%) | 20.869,68 (40,00%) | 52.174,20 (100,00%) |
| 14. COBERTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.269,59 (20,00%) | 4.904,38 (30,00%) | 8.173,97 (50,00%) | 16.347,94 (100,00%) |
| 15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.396,63 (40,00%) | 5.094,95 (60,00%) | 8.491,58 (100,00%) |
| Total da Etapa | 16.372,72 (3,26%) | 38.550,62 (7,68%) | 54.323,86 (10,82%) | 56.153,84 (11,19%) | 53.529,89 (10,66%) | 53.933,69 (10,74%) | 104.482,29 (20,81%) | 124.645,63 (24,83%) | 501.992,54 (100,00%) |
| Total Acumulado | 16.372,72 (3,26%) | 54.923,34 (10,94%) | 109.247,20 (21,76%) | 165.401,04 (32,95%) | 218.930,93 (43,61%) | 272.864,62 (54,36%) | 377.346,91 (75,17%) | 501.992,54 (100,00%) | |